

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP

11	2	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo N° 117 Obligaciones en la ejecución de los acuerdos de obra (D) En la revisión del Contratos Marco de Obra N° 1380-40-2016, y los Acuerdos de Obra ; se estableció que hubo incumplimiento de las obligaciones pactadas en las cláusulas primera, tercera y sexta del Acuerdo de Obra y una deficiente supervisión a los Acuerdo de Obra para la fase 1 o pre-construcción.	Omisión a los principios constitucionales de eficiencia, economía, celeridad y en la debilidad del seguimiento y control de la Ejecución de los Proyectos Educativos del Municipio de Armenia	Efectuar Seguimiento al cumplimiento de Obligaciones pactadas en el Contrato, referente a la ejecución de los Acuerdo de Obra de Infraestructura Educativa producto del acompañamiento que deba realizar el Ente Territorial y a los Informes de supervisión.	Se realizara Trimestralmente seguimiento al avance de las obras de Infraestructura Educativa enmarcadas en la ejecución de los Acuerdos de Obra de Infraestructura Educativa en el Municipio de Armenia, y a los Informes de supervisión, evidenciado mediante informes con los respectivos soportes ( registros fotograficos )	Informes de seguimiento a las supervisiones de los contratos de Infraestructura Educativa, con los respectivos soportes .	4	2020/09/07	2021/09/06	52	0	
FILA_1														
2	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo N° 118 Obligaciones en la ejecución de las actas de servicio de interventoría de obra (D) Se estableció que hubo un presunto incumplimiento de las obligaciones pactadas en el clausulado de estos y una dilatada supervisión de los Acuerdo de Obra para la Construcción de proyectos educativos en las instituciones educativas antes citadas.	Omisión a los principios constitucionales de eficiencia, economía, celeridad y debilidad en el seguimiento y control de la Ejecución de los Proyectos Educativos del Municipio de Armenia y el Departamento del Quindío	Efectuar seguimiento al cumplimiento de Obligaciones pactadas en la ejecución de las actas de servicio de interventoría de obra de Infraestructura Educativa producto del acompañamiento que deba realizar el Ente Territorial.	Se realizara Trimestralmente seguimiento al avance de las obras de Infraestructura Educativa enmarcadas en la ejecución de las actas de servicio de interventoría de Obra en el Municipio de Armenia, evidenciado mediante informes con los respectivos soportes ( registros fotograficos )	Informes de seguimiento a las actas de interventorias de los contratos de Infraestructura Educativa, con los respectivos soportes .	4	2020/09/07	2021/09/06	52	0	
FILA_2														